

附件 4

项目绩效自评报告

(参考格式)

专项资金“财政事权”名称：“突出抓好水污染治理”

对应“政策任务”数量：1

预算部门：(公章)

填报人姓名：罗琪森

联系电话：6866023

填报日期：2021年7月26日





一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

依据《关于下达 2020 年省级重点国考断面达标攻坚资金的通知》（海财工[2020]26 号），财政局下达 4000 万元至黄江河河口湿地水质提升工程（EPC）。采用了因素法的资金分配方式。用于使黄江河流域西闸国考断面主要水质指标达到地表水Ⅲ类标准。以增加黄江河西闸国考断面水体流动性，抑制旱季藻类爆发，保证黄江河流域西闸国考断面主要水质指标达到地表水Ⅲ类标准为目标。

二、自评情况

（一）自评分数

资金绩效评价自评分数为 89 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

根据财政局《关于下达 2020 年省级重点国考断面达标攻坚资金的通知》（海财工[2020]26 号）下达资金 4000 万元截止 2020 年度 12 月 31 日止，该工程 2020 年度共支出 2077.09 万元，分别为设计费支出 73.09 万元，工程预付款支出 2004 万元。支出率为 50.1%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

该工程于 2020 年 12 月 1 日开工建设以来，现已完成形象进度约 87.76%，主要完成：



一、完成土地流转 300 亩；

二、每日完成临时水循环 7 万方以上；

三、泵站完成基础处理及全部结构工程施工；

四、设备辅助用房完成桩基础施工，桩承台及地梁浇注，C20 地坪浇注及结构工程施工；

五、沉砂池工程已完成桩基基础施工，土方开挖及桩头破除，砼垫层浇注，结构混凝土浇注，砌体结构施工；

六、PE 管道工程管道沟槽开挖完成 644m，PE 管道融接安装并埋设完成 644m；

七、输水管道跨越排洪闸部位的浆砌石挡墙完成施工；

八、泵站焊接钢管完成安装；

九、4 台立式泵，1 扇铸铁镶铜圆闸门，4 扇铸铁镶铜方闸门，2 台循环式格栅除污机，2 台回转式耙齿清污机完成安装；

十、4 台低压配电柜完成安装；

十一、生态塘底质处理、片状微生物浮床及生态浮床完成施工；

十二、水生植物塘沉水植物完成种植；

十三、水生植物塘浮水植物完成种植；

十四、脱氮除磷砾石坝完成堆砌施工；

十五、生态塘及水生植物塘塘坎覆绿完工（包括地被、灌木、乔木种植）。

十六、出水口推流器完成施工；

十七、沉沙池不锈钢插板闸门完成安装。



3. 专项资金分用途使用绩效。

用于省级重点国考断面达标攻坚资金方面，基本达到增加黄江河西闸国考断面水体流动性，抑制旱季藻类爆发，保证黄河流域西闸国考断面主要水质指标达到地表水III类标准的目标，促进了区域经济与环保协调发展，提高了海丰县人民饮水安全水平，改善和提高了海丰县生产生活环境和生活质量，促进了海丰县人民精神生活的健康发展，提高了政府形象，增强了海丰县人民对党和政府的向心力。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

该工程属在建，未能充分发挥工程应有效益。

三、改进意见

加快施工进度，完善绩效指标体系，落实绩效管理，加强项目实施过程的可控性。