

附件 3

汕尾市高标准农田建设项目初步设计评审结论及意见表

一、项目基本信息

项目名称	2026 年度汕尾市海丰县高标准农田建设项目 2	项目年度	2026 年度
建设地点	海丰县梅陇镇红阳村、东家亚村	项目类型	☐ 新建 ☒ 改造提升
建设规模	2940 亩	项目总投资	882 万元
亩均投入	3000 元/亩	财政补助	中央/万元；省级/万元；市县 882 万元
项目法人 / 建设单位	海丰县农业农村局	设计单位	中亿国际设计集团有限公司
评审日期	2026 年 7 月 29 日	评审地点	海丰县
评审方式	☒ 资料审查 ☒ 现场踏勘 ☒ 会议评审 ☐ 视频评审	专家人数	5 人

二、评审依据及过程

主要评审依据	《农田建设项目建设管理办法》《高标准农田建设质量管理办法》《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022）、广东省农田建设项目建设管理和初步设计编制有关规定、项目所属年度任务及资金文件，以及其他现行有效的政策和技术标准。
资料预审	☐ 资料齐全，可以评审 ☒ 资料需补正，已于2026年7月29日补齐 ☐ 基础资料失真或严重缺失，不具备评审条件
前期成果审核	县级农业农村主管部门和项目法人是否对测绘、勘察、耕地质量、设计外业成果进行审核： ☒ 是 ☐ 否 主要核验情况：已征求意见并完善
现场踏勘	☒ 已开展，日期：2026年7月29日 现场踏勘人员：市农业农村局、县农业农村局、镇、村、第三方技术服务单位及5位专家。
质询答疑	项目法人、县级主管部门、设计单位是否到场答疑： ☒ 是 ☐ 否 补充材料及答疑情况：已要求相关单位记录质询意见，并补充完善相关材料。
回避情况	专家及第三方评审机构已核验回避条件： ☒ 是 ☐ 否 需要说明的事项：无


三、专家组综合评审意见

评审结论	☐原则同意，按专家意见修改完善并经复核后报批 ☒修改完善后复核 ☐不具备报批条件，退回重新论证
综合意见	专家组综合认为： (1) 复核方案比选中的造价分析； (2) 选取典型断面，对渠道、挡墙未进行基础处理和进行基础处理前后的稳定情况进行计算分析；渠道挡墙基础与墙身应是一个整体，采用同种材料同时浇筑，稳定计算也应按整体进行，不得分开。 (3) 明确表土剥离厚度、堆放区域及临时保护措施（如覆盖、排水等）。 (4) 方案将秸秆还田列为“引导群众自主自愿实施”且“不列入本项目预算”，缺乏制度保障和资金支持。根据《通则》第 7.4.1 条，高标准农田建成后应通过秸秆还田、施有机肥、种植绿肥、深耕深松等措施保持或提高耕地地力，建议编制详细的农业科技配套与应用专项实施方案。 (5) 新建泵站选址位置处于虎头沟河道边，要求与当地水务部门沟通确定是否需要做防洪评价。 (6) 需核实是否涉及环境敏感区，环境影响分析中存在固体废弃物等问题，需进行处理，并增加废弃物处理费用。 (7) 复核抛石基础和碎石基础厚度，复核排灌沟渠的宽、深，完善图纸中各建筑物尺寸。 (8) 复核矩形混凝土渠道底板厚度，现设计为 20cm，底板设计过厚，存在过渡设计现象，应严格按照设计标准重新复核。 (9) 机耕道路面现设计为 C30，混凝土标号过高，应严格按照设计标准重新复核。 (10) 完善闸门止水及钢筋布置的合理性，特别是启闭台面筋形式；涉及钢筋混凝土结构的单体设计图，应注明钢筋搭接方法及搭接长度要求。 (11) 增加泵房与水闸相结合的平面图；建议小的过路箱涵采用砼涵管结构。 (12) 涉及土方回填的单体设计图，应注明回填压实度要求；渠道挡墙回填应按挡土墙设计规范进行压实回填 (13) 对原有工程进行标注，将现状图标出，避免出现断头沟、断头路，如农沟Ⅱ-3。 (14) 深翻区域有大量 0.8-1.0m 土沟，无规划其他基础工程，整体规划不够合理。

完成 时限	应于 2026 年 8 月 15 日前完成修改并提交复核。
----------	-------------------------------

汕尾市高标准农田建设项目初步设计评审结论及意见表（专家组名单）


项目名称:

序号	专家姓名	工作单位	专业 / 职称	表决意见	签名
1	江林峰	汕尾市财政局投资评审中心	水利技术管理/高级工程师	☒ 同意 ☐ 保留意见 ☐ 不同意	江林峰
2	林加发	汕尾市自然资源测绘队	测绘/工程师	☒ 同意 ☐ 保留意见 ☐ 不同意	林加发
3	罗明	汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室	水利/高级工程师	☒ 同意 ☐ 保留意见 ☐ 不同意	罗明
4	林汉武	汕尾市农业机械化技术推广站	农业/农艺师	☒ 同意 ☐ 保留意见 ☐ 不同意	林汉武
5	叶连桥	宏骏勘察设计有限公司	国土/高级工程师	☒ 同意 ☐ 保留意见 ☐ 不同意	叶连桥
不同意见及理由		☒ 无 ☐ 有，具体意见及理由如下：			
专家组组长		签名:  日期: 2026年7月29日			

四、修改复核记录

汕尾市高标准农田建设项目初步设计修改复核情况表

项目名称:

修改材料接收情况	收到《初步设计修改说明》及修改后的报告、图纸、工程量计算书、概算等材料： ☒ 齐全 ☐ 不齐全
复核结论	☒ 已按意见修改完善，可以报批 ☐ 部分问题未完成，退回继续修改 ☐ 涉及实质性技术判断，提交原专家组复核或重新评审
未闭环问题	无
复核人员	姓名：叶连桥 单位：宏骏勘察设计有限公司 签名： 

日期：2026年9月9日