

附件

开展2019年全国“两会”期间全市建筑施工安全生产督查情况一览表

所在地区	项目名称	企业名称	存在问题
陆河县	汇龙豪庭	建设单位： 陆河县陆商投资有限公司	1、项目监理单位驻场监理人员通知书总监叶志威未签名； 2、建筑面积为5.6万平方米，专监配置1名，未满足要求； 3、安全监理方案、安全监理实施细则无审核人、审批人签名； 4、查无安全监理周报、安全监理危险源控制表、建筑施工起重机械安装旁站监理记录表、危险性较大分部分项工程旁站记录表； 5、总监无驻场履职，查无总监巡视记录； 6、安全隐患通知书未回复； 7、安全防护、文明施工措施费用使用计划未报审。 8、分别分项工程验收表均无总监签字； 9、专项方案审批不符合要求，用电方案不合理，未使用三级配电系统，消防方案无针对性； 10、特种作业人员无汇总名单，专门管理，部分特种作业人员上岗证无效； 11、查无总平面图、消防平面图等； 12、未完成起重机械报装手续先行安装及组织验收； 13、深基坑方案无完成论证及审批手续。
		施工单位： 深圳市坪荣建筑工程有限公司	
		监理单位： 汕尾市工程建设监理有限公司	
陆河县	陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼建设项目	建设单位： 陆河县妇幼保健计划生育服务中心	1、监理单位管理人员签名笔迹备查表未签署姓名； 2、未编制危险性较大分部分项工程安全旁站方案，安全监理实施细则，安全监理方案无编制人、审批人签名； 3、查无监理危险源控制表、安全监理日志、施工安全监理周报、安全防护、文明施工措施费使用计划报审表； 4、危险性较大分部分项工程旁站记录仅记录2月16日； 5、未办理起重机械安装告知手续先行安装，塔吊基础验收程序未完成； 6、消防方案无针对性、查无消防平面图、配电平面图及总平面图； 7、查无基坑施工班组的工人入场教育、交底及班前活动记录； 8、未组织危险性较大分部分项工程的验收程序，设备设施进场无验收； 9、未开展标准化评定工作，无企业定期安全检查评分资料，无隐患排查记录，工地入口处无重大危险源告示牌； 10、电子上岗证无效，无入场教育及交底； 11、未建立危险性较大分部分项工程管理档案； 12、现场施工场地未硬化处理； 13、基坑土方开挖未按“边支护边开挖”、“先支后挖”的原则进行施工。
		施工单位： 江西宏强建设有限公司	
		监理单位： 广东华迪工程管理有限公司	
陆河县	恒泰嘉园	建设单位： 陆河县日昇投资有限公司	1、查无监理单位管理人员签名笔迹备查表、安全监理危险源控制表； 2、缺少建筑起重机械安装旁站监理记录表； 3、基坑开挖危险性较大分部分项工程旁站监理记录不全； 4、施工总承包单位安全管理体系未报审； 5、未按要求办理起重机械使用登记牌，验收手续不符合要求； 6、专项方案审批手续不完善；查无配电、消防及总平面图； 7、起重机械维保记录无日期，查无应急演练记录。
		施工单位： 广东祺商建设集团有限公司	
		监理单位： 深圳市建星项目管理顾问有限公司	
陆丰县	龙光玖龙府	建设单位： 陆丰县博绅房地产有限公司	1、塔吊电缆违规架设于钢止水桩，未采取绝缘防护措施； 2、基坑作业上下通道不符合要求，基坑方案论证修改后手续不全； 3、部分塔机未办理安装告知、使用登记手续； 4、消防方案及临时用电方案无针对性，不能指导施工； 5、部分分部分项工程未组织验收手续； 6、安全监理实施细则缺乏针对性； 7、查无安全监理危险源控制表； 8、总监不在岗履职，查无总监巡视记录； 9、安全防护、文明施工措施费使用计划无报审； 10、查无施工单位安全防护用具进场审核记录。
		施工单位： 龙光工程建设有限公司	
		监理单位： 广东华杰建设工程监理咨询有限公司	
陆丰市	陆丰碧桂园陆城壹号A标段总承包工程	建设单位： 陆丰海王置业有限责任公司	1、建筑施工起重机械安装旁站监理记录表无安装单位相关人员签字； 2、查无基坑土方开挖旁站监理记录表； 3、基坑开挖工程未进行支护水平位移及沉降观测并记录，基坑支护、开挖及降水工程未组织验收； 4、商铺楼外架内杂物较多，工地内有部分垃圾未清理。
		施工单位： 沈阳腾越建筑工程有限公司	
		监理单位： 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司	
陆丰市	博润·月亮湾	建设单位： 陆丰市博润置业有限公司	1、安全旁站方案、安全监理细则缺乏针对性，不满足现场管理需要； 2、查无安全监理危险源控制表； 3、无土方开挖工程旁站监理记录表； 4、施工安全防护用具未报审； 5、项目负责人未到岗履职，验收文件及方案签字涉嫌作假； 6、消防专项方案无针对性，不能指导施工； 7、未对基坑支护水平位移及沉降情况进行检测并记录。
		施工单位： 陆丰市住宅建筑工程有限公司	
		监理单位： 广东华杰建设工程监理咨询有限公司	

海丰县	海丰碧桂园天玺山公租房	建设单位： 汕尾市保华实业发展有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、查无监理单位管理人员笔迹备查表； 2、安全监理方案、安全监理实施细则、安全旁站方案的编制缺乏针对性； 3、施工安全监理周报无总监签字； 4、资料整理不规范，方案报审表未使用省统一用表； 5、项目负责人未到位履职； 6、外架架体内杂物及建筑垃圾较多，临边防护不严或无防护，外架无按要求拉设安全平网； 7、工地内裸露砂土无按要求覆盖。
		施工单位： 河北建设集团股份有限公司	
		监理单位： 惠州广夏工程项目管理有限公司	
海丰县	海丰第一城(二期)商业综合体	建设单位： 广东华成峰投资有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、查无卸料平台旁站记录； 2、未对悬挑脚手架及高支模组织分项工程验收手续； 3、未编制消防专项方案，查无消防设施布置平面图，未按要求张贴消防防火标志； 4、临电方案未编制平面图，无进行电阻测定及用电设备检查并记录； 5、查无企业领导带班检查记录； 6、工地内建筑垃圾杂物未清理，材料堆放机；电线拖地及违规挂设于钢管上。
		施工单位： 福建才溪建设集团有限公司	
		监理单位： 惠州市建设集团工程建设监理公司	
海丰县	华耀广场	建设单位： 华耀城（海丰）置业有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、安全监理危险源控制表中危险源识别有误，内容不全面； 2、外架工程旁站监理记录欠缺； 3、安全检查评分表无检测人员签名； 4、安全员陈腾云无到位； 5、班前活动记录流于形式； 6、无组织基坑、支护、开挖及降水工程验收手续。
		施工单位： 深圳市泰安建设工程有限公司	
		监理单位： 广东远顺建设监理有限公司	
汕尾市城区	汕尾市城区红海西路市政综合改造安置小区建设项目	建设单位： 汕尾市城区红海西路征地拆迁安置建设工程指挥部	<ul style="list-style-type: none"> 1、施工现场砂土无覆盖，部分建筑垃圾未做到“工完场清”； 2、部分场地无硬底化，施工现场围挡不严密； 3、电缆违规挂设于外架上； 4、临边洞口封堵不实，局部无防护； 5、外架斜撑搭接长度不足1米，仅两扣； 6、查无悬挑架、土方开挖，人工挖孔桩旁站记录； 7、查无安全防护、文明施工措施费使用计划报审表； 8、查无基坑支护水平位移、沉降观测记录； 9、基坑支护、开挖及降水工程验收记录不完整； 10、未履行模板拆除审批程序。
		施工单位： 湖南大中建筑工程有限公司	
		监理单位： 广东宏茂建设管理有限公司	
汕尾市城区	博斯广场	建设单位： 广东保美西装厂有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、临边洞口、电梯井防护不足；砂土、建筑垃圾需覆盖； 2、查无班组班前活动记录，施工安全日记记录不完整； 3、无开展基坑支护水平观测； 4、查无现场临时用电设备明细表，接地电阻测试记录表； 5、未履行模板拆除审批手续； 6、施工现场消防设施未定期验收； 7、无编制危险性较大分部分项工程旁站方案； 8、查无危险性较大分部分项工程旁站记录； 9、安全监理日志无记录内容。
		施工单位： 广东城市建设集团有限公司	
		监理单位： 深圳市深龙港建设监理有限公司	
汕尾市城区	汕尾市华夏东方项目一期一批、二批	建设单位： 汕尾市城区广华实业有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、部分洞口防护不严，建筑垃圾未及时清运； 2、查无安全生产管理人员签名笔迹备查表； 3、总监未参与危险性较大分部分项工程验收； 4、查无模板拆除审批表； 5、监理规划、实施细则工作内容不详尽，未编制危险性较大分部分项工程安全专项旁站方案； 6、查无监理危险源控制表，查无安全监理日志； 7、施工安全防护用具、设备进场无监理审批记录； 8、个别监理记录流于形式，内容不能反映现场安全管理实际。
		施工单位： 中国建筑第七工程局有限公司	
		监理单位： 广东省广大工程顾问有限公司	

汕尾市直	汕尾星河湾二期D（9栋、10栋、11栋、15栋、16栋）	建设单位： 汕尾星河湾房地产开发有限公司	1、施工单位未执行企业领导带班制度及定期检查制度； 2、工地内地下室违规住人及违规办公，板房使用易燃材料搭设，责令立即拆除； 3、工地未按要求公示重大危险源，未按要求公示危险性较大分部分项工程； 4、部分特种作业人员上岗证无效； 5、宿舍生活区使用大功率电器； 6、施工企业、监理企业均未建立危险性较大分部分项工程安全管理档案； 7、安全监理日志记录不完整，不能反映现场管理情况； 8、监理单位未对施工单位特种作业人员及证书进行审核； 9、查无安全监理危险源控制表； 10、未编制危险性较大分部分项工程旁站方案、安全监理细则； 11、外架连墙件非预埋连接； 12、现场临边洞口封堵不严密； 13、监理单位未对进场发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实。	
		施工单位： 天祥建设集团股份有限公司		
		监理单位： 广东奥科工程管理有限公司		
	汕尾联通通信机房楼及生产管理楼新建工程	建设单位： 中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司		1、查无安全带、安全帽、安全网、钢管及扣件的检验报告； 2、未对临时用电电阻及绝缘强度进度测试并记录； 3、未对临时用电设备定期进行检查并记录； 4、建筑物底层未用安全网封闭，梁体内杂物未及时清理，部分脚手架连墙件不符合要求； 5、查无安全监理危险源控制表。
		施工单位： 广东惠晟建设有限公司		
		监理单位： 公诚管理咨询有限公司		
	汕尾市中心医院（深圳援建）	建设单位： 汕尾市中心医院（深圳援建）筹备建设办公室		1、建筑起重机械安装旁站监理记录无总监审阅记录； 2、查无总监巡视记录； 3、查无危险性较大分部分项工程旁站监理记录； 4、未办理起重机械安装告知先行安装； 5、未对基坑支护、开挖及降水工程办理验收手续。
		施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司		
		监理单位： 深圳市中行建设工程顾问有限公司		