

# 汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整 治工程绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：2024 年下达我市深入打好污染防治攻坚战专项资金近岸海域污染防治

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：钟延辉

联系电话：0660-3238218

填报日期：2025 年 2 月 27 日

一、基本情况

（一）资金分配

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》《汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》，2024 年下达我市深入打好污染防治攻坚战专项近岸海域污染防治资金 3000 万元，全部用于汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程。

表 1 资金安排项目清单

| 序号 | 项目单位             | 项 目 名 称                 | 总投资<br>(万元) | 安排金额<br>(万元) | 资金预算下达文号<br>(市级的资金分配下达类文件)                            |
|----|------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 红海湾经济开发区农业农村和水务局 | 汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程 | 4043.31     | 3000         | 汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知（汕财资环〔2024〕36 号） |

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

根据省指定项目要求，以“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”为核心目标，聚焦“海洋环境质量改善、海洋生态保护修复、公众临海亲海空间”三大方向，重点实施本项目生态缓冲带、生态沟渠及红树林营造工程等措施，改善白沙湖岸滩海域生态环境质量，进一步加强海洋生态保护修复，提升公众亲海获得感，将白沙湖岸滩基本建成美丽海湾。

二、自评情况

## （一）自评结论

根据评价体系和标准，汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程的自评得分总分为 82 分，具体自评情况如下：

### 1. 过程（总分 20 分，自评得分 16 分）

#### （1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 9 分。

汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程项目预算安排 3000 万元，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 1168.36 万元，财政已支出 849.55 万元，资金支出率为 28.32%，综合考虑工作进度，故自评得分 10 分。

佐证材料编号 1、2、3、4、5、6、7、8，佐证材料包括《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程绩效目标表》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程可行性研究报告》《广东省财政厅关于提前下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》《汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程资金支出明细表及支付凭证》《关于汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程项目可行性研究报告的批复》《广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局关于汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程项目变更的复函》《关于汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程初步设计的意见》。

## （2）事项管理

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

汕尾市生态环境局不定期前往现场督导。

佐证材料编号 12、13，佐证材料包括《汕尾市生态环境局关于切实加快 2023 年和 2024 年省级近岸海域污染防治专项资金预算执行的函》《汕尾市生态环境局及红海湾分局现场督导照片（2024 年 4 月 2 日及 2024 年 5 月 21 日）》。

## 2. 产出（总分 40 分，自评得分 37 分）

### （1）数量指标

建设生态沟渠共 4km，营造红树林面积 24 万 m<sup>2</sup>，配套建设亲水平台 30%。

佐证材料编号 14、15，佐证材料包括：《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程施工日报（2024 年 10 月 28 日—12 月 31 日）》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程施工进度明细》。

### （2）质量指标

签订建设工程监理合同，委托审查施工承包人报送的施工材料等。

佐证材料编号 9。佐证材料包括《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程建设工程监理合同》。

### （3）时效指标

截至 2024 年 12 月底，项目完成 43%。施工期未超过 300 天。

佐证材料编号 14、15，佐证材料包括：《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程施工日报（2024 年 10 月 28 日—12 月 31 日）》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程施工进度明细》。

#### （4）成本指标

目前该项目支出未超出预算。

佐证材料编号 5、9、10、11，佐证材料包括：《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程资金支出明细表及支付凭证》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程建设工程监理合同》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程设计勘察合同》《汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程施工合同》。

### 3. 效益（总分 40 分，自评得分 28 分）

#### （1）经济效益指标

建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，促进绿色经济发展。

#### （2）社会效益指标

建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，促进群众幸福感提升。

#### （3）生态效益指标

建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，提升周边环境质量。

(4) 可持续影响指标

建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，持续维护生态环境。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

汕尾市红海湾美丽海湾（白沙湖片区）环境整治工程的专项资金补助金额，截至 2024 年 12 月 31 日，已向财政申请支付 1168.36 万元，财政已支出 849.55 万元，支出率是 28.32%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

二级项目绩效目标完成情况：

表 4 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值                                                                                   | 全年实际完成值                                                | 完成情况说明                                                      | 未完成原因或完成超 150% 原因 | 改进措施 | 佐证材料 |
|------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标   | 提交项目成果        | 生态缓冲带 4.6km，生态沟渠共 5.0km，营造红树林面积 15.18 万 m <sup>2</sup> ，配套建设亲水平台 200 m <sup>2</sup> 。 | 建设生态沟渠共 4km，营造红树林面积 24 万 m <sup>2</sup> ，配套建设亲水平台 30%。 | 营造红树林面积目标为 15.18 万 m <sup>2</sup> ，实际规划 30 万 m <sup>2</sup> |                   |      |      |
|      | 质量指标   | 工程建设质量        | 达到合格标准                                                                                | 达到合格标准                                                 | 目前完成质量较好                                                    |                   |      |      |
|      | 时效指标   | 计划工期          | 施工期 300 天                                                                             | 未超过 300 天                                              | 施工期未超过 300 天                                                | 项目还在继续推进中。        |      |      |
|      | 成本指标   | 控制成本          | 低于招标控制价                                                                               | 未超出预算。                                                 | 已控制不超预算                                                     |                   |      |      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入 and 经济发展 | 提高居民收入，促进经济发展                                                                         | 建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，促进绿色经济发展。                           | 已改善                                                         |                   |      |      |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                | 全年实际完成值                       | 完成情况说明 | 未完成原因或完成超 150% 原因 | 改进措施 | 佐证材料 |
|------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------|-------------------|------|------|
|      | 社会效益指标  | 近岸海域生态环境质量改善 | 保证项目实施成效，促进群众幸福感提升 | 建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，促进群众幸福感提升。 |        |                   |      |      |
|      | 生态效益指标  | 环境质量         | 通过项目实施，提升环境质量      | 建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，提升周边环境质量。  | 大于 90% |                   |      |      |
|      | 可持续影响指标 | 污染治理设施持续运行   | 长期                 | 建设生态缓冲带和生态沟渠，营造红树林，持续维护生态环境。  |        |                   |      |      |

3. 专项资金分用途使用绩效。

以“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”为核心目标，聚焦“海洋环境质量改善、海洋生态保护修复、公众临海亲海空间”三大方向，重点实施本项目生态缓冲带、生态沟渠及红树林营造工程等措施，改善白沙湖岸滩海域生态环境质量，进一步加强海洋生态保护修复，提升公众亲海获得感。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

暂无。

三、改进意见

暂无。