

2025 年中央水污染防治资金汕尾市垃圾填埋场 地下水环境状况详细调查及风险评估项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容

结合 2022 年《汕尾市地下水基础环境状况调查评估报告》工作成果的实际情况，推进开展定为“一类”环境管理类别的陆河县生活垃圾无害化处理填埋场和汕尾市城区大伯坑垃圾填埋场地下水环境状况详细调查与风险评估工作，为汕尾市下一步地下水防治工作提供科学的技术支持。主要开展 2 个垃圾填埋场场地地下水环境状况详细调查与风险评估。项目通过对场地地块地下水环境状况详细调查、监测井建设、采样测试分析等工作手段，开展地下水环境质量与污染评价、地下水污染模拟预测评估和地下水污染健康风险评估，汇编成果报告。

（二）绩效目标情况

完成 2 个“一类”环境管理类别场地地块地下水环境状况详

细调查、地下水污染模拟预测评估和地下水污染健康风险评估，进一步确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布，评估地下水中主要污染物的迁移趋势，分析其对周边敏感点的影响和评估地下水的致癌或非致癌风险，提出地下水污染防治对策。编制《汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估技术方案》、《汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》、《汕尾市垃圾填埋场地下水污染状况风险评估报告》及相关附件。

（三）项目资金安排情况（总投、中央资金、其他资金等基本构成）

根据《广东省财政厅关于下达 2025 年中央水污染防治资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2025〕80 号），下达 2025 年中央水污染防治资金 276 万元，根据《广东省财政厅关于提前下达 2026 年生态环保领域财政资金预算的通知》（粤财资环〔2025〕143 号），提前下达省生态环境厅 2026 年省级生态环保领域财政资金，其中地下水污染防治方向资金的汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目 31 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项

目，该项目总投资为 307 万元（其中，中央水污染防治资金 276 万元，剩余金额省级专项资金配套补充）。目前，项目资金已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目已于 2 月 6 日签订合同，目前第一期款项暂未申请支付。

3. 项目资金管理情况分析。

我局严格按照《关于印发〈汕尾市生态环境局财务管理制度（2021 年修订稿）〉〈汕尾市生态环境局政府采购工作制度（2021 年修订稿）〉的通知》《关于印发汕尾市市级财政专项资金管理办法的通知》《关于印发〈汕尾市生态环境局政府采购内部控制制度〉（试行）的通知》等制度文件要求，建立政府采购内部控制工作领导小组，指导政府采购工作，协调解决采购业务执行中遇到的重要问题，截至评价日，各项监管机制执行情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标：完成 2 个“一类”环境管理类别场地地块地下水环境状况详细调查、地下水污染模拟预测评估和地下水污染健康风险评估，进一步确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布，评估地下水中主要污染物的迁移趋势，分析其对周边敏感点的影响和评估地下水的致癌或非致癌风险，提出地下水污染防治对策。

编制《汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估技术方案》、《汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》、《汕尾市垃圾填埋场地下水污染状况风险评估报告》及相关附件。

完成情况分析：目前，该项目于2月10-11日开展初步前期现场调研。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

双源调查数量 2 个垃圾填埋场、详细调查面积 6.23 平方千米、新建地下水监测井 42 口、利用现有井修缮维护数量 12 口、地下水样品检测 120 个（含平行样）、土壤样品检测 139 个（含平行样）、成果报告 1 套（技术方案、详细调查评估报告、风险评估报告及附件）。目前，该项目于 2 月 10-11 日开展初步前期现场调研，数量指标暂未完成。

佐证材料编号1-1，佐证材料包括现场调研照片。

（2）质量指标。

成果质量通过专家评审，暂未完成成果报告。

（3）时效指标。

项目完成时间在 2026 年 9 月底前，因项目内需在枯水期进

行采样，枯水期时间为 11 月份，预计完成时间会延后。

（4）成本指标。

投资成本不超预算。汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目已于 2 月 6 日签订合同，合同价为 193.28 万元，未超过预算金额。

佐证材料编号 4-1，佐证材料包括汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目合同。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有效保障间接经济效益

（2）社会效益。

提高环境保护的社会意识。

（3）生态效益。

有效提升土壤与地下水污染防治监管能力

因项目未完工，暂时无法体现效益完成情况。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 90\%$

因项目未完工，暂时进行群众满意度调查。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，汕尾市垃圾填埋场地下水环境状况详细调查及风险评估项目进展较为缓慢，主要原因在前期工作中财政部门财审环节需所有资金下达完成后方可进行财审，该项目于2026年2月6日签订合同，仅开展初步现场调研。

下一步改进措施：加快资金支出进度，提升资金拨付效率，并加大对项目施工过程和竣工验收的监管力度，发挥资金使用效益，实现资金绩效目标。

附：项目绩效目标自评表

汕尾市生态环境局

2026年2月13日