

广东省汕尾市交通运输局

汕交规函〔2018〕999号

汕尾市交通运输局关于报送在建地方政府 投资项目情况材料的函

市发展和改革局：

根据贵局《转发广东省发展改革委关于抓紧报送在建地方政府投资项目情况的通知》（汕发改函〔2018〕246号）文件要求，经征询各县（市、区）有关单位，并要求填报在建地方政府投资项目数据。除部分县区公路局直接上报所属县发改局外，现将其他项目汇总收集情况报送如下。

本次汇总收集关于在建地方政府投资项目共8个项目，总投资8.171亿元，其中已完成投资4.336亿元，剩余计划投资3.835亿元，其中2018年计划投资3.585亿元。2018年投资建设项目中，可落实投资项目金额2.955亿元，投资存在缺口项目0.63亿元。

一、投资可落实项目情况

其中投资可落实项目总共有3项，分别为：一是国道G236线新湖至遮浪段路面改造工程，项目经市城区至红海湾遮浪，路线全长25.3公里，总投资1.63亿元，主要投资来源为地方

政府投资，省已下达补助资金 6000 万元，项目已于 2017 年 7 月开工，计划 2018 年完成，2018 年项目可落实全部 1.63 亿元投资。**二是**国道 G324 线陆丰穿城段改建工程，项目经陆丰市城东镇、东海镇、上英镇、潭西镇和河西镇，全长 15.63 公里，总投资 5.14 亿元，主要资金来源为地方政府投资，中央下达补助 1.253 亿元，项目已于 2016 年 5 月开工，计划 2018 年完成，截止 2017 年底已完成 4 亿投资，2018 年剩余计划 1.115 亿元投资可全部落实。**三是**陆河县河口至新田改建工程二期，项目主要涉及区域为陆河河口镇，建设内容主要为长 130 米宽 32 米桥梁一座，及部分路段征地拆迁及工程建设，总投资 0.45 亿元，2018 年计划投资 0.2 亿元，项目计划于 2018 年 7 月开工，2019 年完工。2018 年项目 0.2 亿元投资可全部落实。

二、投资存在缺口项目情况

2018 年投资有缺口的项目总共有 5 项，其中不停工但需放缓建设进度项目 4 个分别为：**一是**红海湾 Y008 线（K4+611～K11+611）公路安全生命防护工程，项目建设内容为二级公路安防工程 7 公里，总投资 100 万元，计划于 2018 年 9 月开工，2019 年完工。2018 年因地方政府投资资金存在缺口无法按计划落实。**二是**华侨区南三线改建工程，项目全长 8.426 公里，总投资 2100 万元，于 2017 年 12 月开工，已完成 800 万元投资，计划 2019 年建成，目前因项目超出地方财政承受能力，项目建设进度将暂时放缓。**三是**华侨区后屯公路改建工程，项目全长 5.7 公里，

总投资 2700 万元，于 2017 年 12 月开工，已完成 800 万元投资，计划 2019 年完工，目前因建设资金存在缺口，超出地方财政承受能力，项目进度暂时放缓。**四是** X141 线（红海湾段）路面大修工程，项目全长 13.458 公里，总投资 1100 万元，于 2017 年 12 月开工，已完成 300 万元投资，计划 2019 年完工，目前因建设资金存在缺口而暂缓项目建设。

2018 年因投资存在缺口需停建的项目有 1 个，华侨区 X138 大南线改建工程，项目全长 6.5 公里，总投资 3500 万元，于 2017 年 12 月开工，计划 2019 年完工建设，截止 2017 年底已完成 1200 万元投资，剩余 2300 万元投资因超出地方财政承受能力，建设资金存在缺口不得不暂停实施。

三、采取的资金保障措施

一是继续向上级沟通争取地方配套资金，以期项目顺利实施；二是争取其他渠道资金，申请地方债券或银行融资为项目提供建设资金；三是建设投融资模式，探索采用 PPP 模式创新项目建设方式，争取项目顺利实施完成。

附件：1、地方政府投资项目情况填报(2018 版投资可落实项目)

2、地方政府投资项目情况填报(2018 版投资有缺口项目一亿元以下)

3、在建项目投资存在缺口项目汇总表

4、在建项目投资可落实项目表



公开方式：主动公开