

附件2

实体结构质量检测结果汇总表

序号	工程名称	构件名称/部位	检测项目/参数	单位	数量	报告编号	检测结论
1	龙华府	墙柱	回弹法检测混凝土强度	个	3	C2022(20)00573441500002	合格。
2	陆丰市疾病预防控制中心新建项目	墙柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	8	C2022(20)00574441500003	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸 (楼板厚度)	个	9	C2022(19)00623441500005	抽检的楼板厚度9个，1个不合格（测点混凝土板厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-5mm），8个合格。
			混凝土保护层厚度	个	10	C2022(19)00623441500005	梁类构件有5个，测点总数19个，0个不合格，19个合格；板类构件有数5个，测点总数为30个，1个不合格（测点保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+8mm，-5mm），29个合格。
3	华堂里花园一期	墙柱	回弹法检测混凝土强度	个	4	C2022(20)00575441500004	十层墙柱2-29×2-E推定值39.7，混凝土强度等级为C45；十层墙柱2-20×2-E推定值37.8，混凝土强度等级为C45；十层墙柱2-19×2-D推定值39.8，混凝土强度等级为C45；十层墙柱2-19×2-E推定值39.5，混凝土强度等级为C45。
4	铜锣湖新城（二期）	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00576441500005	六层墙柱2-25×2-B推定值29.4，混凝土强度等级C35；六层墙柱2-24×2-E推定值29.8，混凝土强度等级C35；六层墙柱2-19×2-E推定值31.2，混凝土强度等级C35。
			混凝土结构构件几何尺寸 (楼板厚度)	个	9	C2022(19)00624441500006	抽检的楼板厚度9个，1个不合格（测点混凝土板厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-5mm），8个合格。
			混凝土保护层厚度	个	10	C2022(19)00624441500006	梁类构件有5个，测点总数10个，7个不合格(6个测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm，1个测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于规定允许偏差的1.5倍)，3个合格；板类构件有数5个，测点总数为30个，0个不合格，30个合格。

序号	工程名称	构件名称/部位	检测项目/参数	单位	数量	报告编号	检测结论
5	陆丰市人民医院传染病区建设项目（一期）	柱	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00577441500006	二层柱8×L混凝土强度推定值29.5，混凝土强度等级为C30；二层柱9×L混凝土强度推定值27.0，混凝土强度等级为C30；二层柱7×L混凝土强度推定值24.7，混凝土强度等级为C30；二层柱10×L混凝土强度推定值23.4，混凝土强度等级为C30。
6	林启恩纪念中学	柱	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00578441500007	合格。
7	梧桐郡府（17-18栋工程）	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00579441500008	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	5	C2022(19)00625441500007	合格。
			混凝土保护层厚度	个	5	C2022(19)00625441500007	合格。
8	陆河县职业技术学校扩建工程（教学活动用房、教学实训用房及配套工程、附属配套工程）	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00580441500009	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	5	C2022(19)00626441500008	合格。
			混凝土保护层厚度	个	8	C2022(19)00626441500008	合格。
9	陆河县看守所迁建工程项目（第二次）	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00581441500010	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	5	C2022(19)00627441500009	合格。
			混凝土保护层厚度	个	8	C2022(19)00627441500009	合格。
10	陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目（一期）施工	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20)00582441500011	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	5	C2022(19)00628441500010	合格。
			混凝土保护层厚度	个	10	C2022(19)00628441500010	梁类构件有5个，测定总数12个，4个不合格（测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm），8个合格；板类构件有5个，测点总数30个，0个不合格，30个合格。

序号	工程名称	构件名称/部位	检测项目/参数	单位	数量	报告编号	检测结论
11	陆河县新能源技工学校建设项目（二期）-7#楼	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20) 00583441500012	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	5	C2022(19) 00629441500011	合格。
			混凝土保护层厚度	个	5	C2022(19) 00629441500011	合格。
12	陆河县成品粮冷藏和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）(二期)	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20) 00588441500017	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	3	C2022(19) 00635441500017	合格。
			混凝土保护层厚度	个	5	C2022(19) 00635441500017	梁类构件有5个，测点总数为26个，26个不合格（20个测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于规定允许偏差的1.5倍，6个测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm），0个合格。
13	广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目（一期）-大米加工车间	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022(20) 00589441500018	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	3	C2022(19) 00636441500018	梁类构件有5个，测点总数为13个，2个不合格（2个测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于规定允许偏差的1.5倍），11个合格。
			混凝土保护层厚度	个	5	C2022(19) 00636441500018	合格。
14	广东泓硕高端新型环保包装材料研发生产项目宿舍、办公楼	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	5	C2022 (20) 00592441500021	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	3	C2022(19) 00639441500021	合格。
			混凝土保护层厚度	个	3	C2022(19) 00639441500021	合格。

序号	工程名称	构件名称/部位	检测项目/参数	单位	数量	报告编号	检测结论
15	海丰县立威新能源合成材料研发生产项目一期	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	2	C2022(20)00586441500015	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	2	C2022(19)00632441500014	合格。
			混凝土保护层厚度	个	2	C2022(19)00632441500014	板类构件有2个，测定总数12个，2个不合格（测点保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+8mm，-5mm），10个合格。
16	汕尾海丰碧桂园二期地块二 一标段工程（4栋）	墙柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	2	C2022(20)00585441500014	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	2	C2022(19)00631441500013	合格。
			混凝土保护层厚度	个	2	C2022(19)00631441500013	梁类构件有2个，测点总数4个，1个不合格（测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm），3个合格。
17	保发珠宝首饰厂工程-2#宿舍	柱、梁、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	4	C2022(20)00584441500013	二层柱7×F混凝土强度推定值29.9MPa，混凝土强度等级为C35。
			混凝土结构构件几何尺寸（楼板厚度）	个	2	C2022(19)00630441500012	合格。
			混凝土保护层厚度	个	2	C2022(19)00630441500012	梁类构件有2个，测点总数6个，2个不合格（测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm），4个合格。
18	信利电子有限公司高密度互连电路板和多层挠性板建设项目一期工程1#厂房	柱、楼板	回弹法检测混凝土强度	个	4	C2022(20)00591441500020	合格。
			混凝土结构构件几何尺寸	个	2	C2022(19)00638441500020	抽检的楼板厚度2个，2个不合格（测点混凝土板厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-5mm），0个合格。
19	汕尾泽浩电子信息产品研发及配套产业项目二期	梁	混凝土保护层厚度	个	3	C2022(19)00633441500015	梁类构件有3个，测点总数11个，3个不合格（检测值与设计值的偏差大于规定允许偏差的1.5倍），8个合格。

序号	工程名称	构件名称/部位	检测项目/参数	单位	数量	报告编号	检测结论
20	恒炜烨手机触控板模组研发及生产项目厂房一	柱、梁	回弹法检测混凝土强度	个	2	C2022(20)00587441500016	合格。
			混凝土保护层厚度	个	3	C2022(19)00634441500016	梁类构件有3个，测点总数9个，1个不合格（测定保护层厚度数据检测值与设计值的偏差大于+10mm，-7mm），8个合格。
21	恒佳精密模具注塑项目	柱、梁	回弹法检测混凝土强度	个	2	C2022(20)00590441500019	合格。
			混凝土保护层厚度	个	3	C2022(19)00637441500019	合格。