

附件 1

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

项目名称： 2026 年度汕尾市城区高标准农田建设项目

项目年度： 2026 年

建设地点： 城区红草镇海梧村和梧围村

项目类型：☒新建 ☐改造提升

使用说明：本表实行准入审查。审查结论分为“符合”“需补正”“不符合”和“不适用”。存在禁止建设情形、项目选址或水源排水条件明显不可行、建设内容严重失实等重大问题的，判定为不通过；可以通过补充资料或优化方案解决的，列为需补正，复核通过后方可进入综合评分。

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
1	申报程序	年度任务和项目库	已纳入项目库，符合年度任务、实施计划和资金支持方向；建设面积、项目类型及范围与任务分解相符。	任务下达文件、项目库信息、年度实施计划	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
2		前期程序和部门意见	按规定完成项目申报、选址核查、群众意见征集；已征求自然资源、水利、生态环境、林业等部门对禁止和限制建设区域的意见。	申报材料、部门意见、会议或公示资料	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充镇村及部门意见
3	项目选址	建设优先区域	聚焦具备条件的永久基本农田，优先选择粮食生产条件较好、增产潜力较大、耕地稳定利用和灌溉条件较好的区域。	项目范围图、地类数据、种植现状资料	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
4		禁止建设区域	不涉及 25 度以上坡耕地、严格管控类耕地、生态保护红线、退耕还林地、自然保护区核心区、饮用水水源一级保护区等禁止建设区域。	部门核查意见、空间叠加分析成果	☒ 符合 ☐ 不符合	无
5		土壤环境质量和污染风险	项目区土壤未受重金属严重污染，不涉及严格管控类耕地；涉及安全利用类耕地或存在污染风险的，应查明污染因子、程度和范围，明确安全利用及风险管控措施。严重污染或治理后仍难稳定耕作的地块不得纳入项目范围。	土壤检测或耕地质量资料、部门核查意见、空间叠加成果、现场记录	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充是否重金属及是否污染
6		限制区域及建设适宜性	对生态脆弱区、沿海或内陆滩涂、水土流失易发区、自然灾害易损区等限制区域已充分论证；改造后仍难达到高标准农田条件的地块未纳入项目区。	专题论证、现场记录、设计说明	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合 ☐ 不适用	无

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
7		水源和灌溉条件	水源可靠，水量、水质和取用水条件满足农业灌溉需求；不存在有渠无水或建成后无法正常供水的明显风险。	水量分析、水质说明、水源工程资料、现场核查	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
8		排水、防洪和防潮条件	排水有出路，与骨干沟渠、河道或排涝设施衔接合理；洪涝、海水倒灌、盐碱化等风险已查清并有可行措施。	地形资料、水系图、排涝分析、现场核查	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	复核是否有海水倒灌、盐碱化等问题
9		耕地稳定利用	项目区不存在大面积长期撂荒、鱼塘、林地、建设用地、历史非耕地或短期内可能退出耕作的地块；存在特殊情况的，已核实成因并明确处理。	现状调查、影像、地类资料、镇村说明	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充现场调查、影像、镇村说明
10	总体方案	改造条件和拆除重建	改造提升区域符合年度文件要求；拟拆除、重建已建设施的，已专门论证必要性和合理性；项目规模符合当年度规定。	原项目资料、现状评估、专项论证	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合 ☐ 不适用	补充水闸更换论证
11		建设目标和总体布局	建设目标明确，总体布局与项目区主要制约因素相对应，统筹田、土、水、路、林、电、技、管综合治理。	设计报告、规划布局图、现场踏勘记录	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充地力提升区域论证
12	工程设计	工程措施必要性	各类工程根据现场实际需要设置；不设置某类工程的，初步设计已说明现状条件和不实施理由；不存在为凑投资设置无必要工程。	设计说明、工程布局、现场核查	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充各类工程设计必要性说明
13		建设标准和生态要求	工程标准符合现行规范，未设计超规格、超标准设施或与高标准农田无关内容；田间道路硬化、填塘、砍树、大挖大填等事项论证充分。	设计报告、图纸、计算书、现场核查	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
14		高效节水和地力提升	涉及高效节水或地力提升的，相关设计资料按年度要求单独成册或清晰列示，并形成专项审查意见；绿肥等措施落实当年度任务要求。	专项设计、面积统计、投资明细	☐ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合 ☒ 不适用	无
15	投资概算	亩均投入及财政补助标准	亩均投入、中央和省级财政补助、地方配套及资金来源符合项目年度有效任务和资金文件，不以压减概算降低建设标准或影响工程质量。	概算书、年度任务及资金文件、资金筹措说明	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
16		资金投向和投资结构	资金优先用于田内基础设施、田块和灌排等主要短板；各类工程投资与项目区制约因素相匹配，不列支无关内容，不以道路等单项工程挤占核心建设内容。	概算汇总表、分项投资表、工程布局及建设必要性说明	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
17		工程量、单价及取费	工程量有图纸、计算过程和现场依据；定额套用、材料价格、单价分析、取费项目、计费基础、费率和使用范围符合评审时现行有效规定。	图纸、工程量计算书、概算、价格依据及单价分析	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
18	设计深度及图数一致性	文件组成和编制深度	初步设计报告、设计图册、概算书、工程量计算书及必要附件齐全，达到省初步设计编制技术规程规定的深度。	初步设计全套文件	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
19		实测图和范围落图	规划设计以规定比例尺实测图为基础；项目红线、地块、现状设施和拟建工程位置清晰，可与农田建设管理信息系统衔接。	实测图、坐标成果、航拍影像、系统数据	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充航拍影像
20		图文量价一致	报告、图纸、工程量计算书、概算书中的项目名称、范围、规模、工程编号、数量、规格和投资数据相互一致。	初步设计全套文件交叉核对	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	设整改后逐项交叉核对
21	其他	实施计划和建后管护	施工计划符合农业生产和气候条件；明确质量安全、资产移交、管护主体、管护责任、管护经费和日常维护机制。	实施计划、管护方案、管护或移交材料	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
22		其他重大问题	不存在影响项目立项、建设实施、资金安全或长期效益发挥的其他重大问题。	专家根据材料和现场情况判断	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无

符合性审查结论：☐通过，进入综合评分； ☒需补正，补正复核后再确定； ☐不通过，退回重新论证。

主要理由及需整改事项：无

日期：2026 年 9 月 14 日

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表（专家组名单）

项目名称：2026 年度汕尾市城区高标准农田建设项目

专家姓名	工作单位	专业	职称	签名
江林峰	汕尾市财政局投资评审中心	水利技术管理	高级工程师	江林峰
何飞勇	汕尾市水利勘测设计有限公司	水利	高级工程师	何飞勇
罗 明	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	水利	高级工程师	罗明
林汉武	汕尾市农业机械化技术推广站	农业	农艺师	林汉武
叶连桥	宏骏勘察设计有限公司	国土	高级工程师	叶连桥

日期：2026 年 9 月 14 日