

附件 1

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

项目名称： 2026 年度汕尾市海丰县高标准农田建设项目

项目年度： 2026 年

建设地点： 海丰县城东镇新江村

项目类型：☒新建 ☐改造提升

使用说明：本表实行准入审查。审查结论分为“符合”“需补正”“不符合”和“不适用”。存在禁止建设情形、项目选址或水源排水条件明显不可行、建设内容严重失实等重大问题的，判定为不通过；可以通过补充资料或优化方案解决的，列为需补正，复核通过后方可进入综合评分。

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
1	申报程序	年度任务和项目库	已纳入项目库，符合年度任务、实施计划和资金支持方向；建设面积、项目类型及范围与任务分解相符。	任务下达文件、项目库信息、年度实施计划	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
2		前期程序和部门意见	按规定完成项目申报、选址核查、群众意见征集；已征求自然资源、水利、生态环境、林业等部门对禁止和限制建设区域的意见。	申报材料、部门意见、会议或公示资料	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	未见镇村及部门意见
3	项目选址	建设优先区域	聚焦具备条件的永久基本农田，优先选择粮食生产条件较好、增产潜力较大、耕地稳定利用和灌溉条件较好的区域。	项目范围图、地类数据、种植现状资料	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
4		禁止建设区域	不涉及 25 度以上坡耕地、严格管控类耕地、生态保护红线、退耕还林地、自然保护区核心区、饮用水水源一级保护区等禁止建设区域。	部门核查意见、空间叠加分析成果	☒ 符合 ☐ 不符合	无
5		土壤环境质量和污染风险	项目区土壤未受重金属严重污染，不涉及严格管控类耕地；涉及安全利用类耕地或存在污染风险的，应查明污染因子、程度和范围，明确安全利用及风险管控措施。严重污染或治理后仍难稳定耕作的地块不得纳入项目范围。	土壤检测或耕地质量资料、部门核查意见、空间叠加成果、现场记录	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充土壤是否重金属佐证
6		限制区域及建设适宜性	对生态脆弱区、沿海或内陆滩涂、水土流失易发区、自然灾害易损区等限制区域已充分论证；改造后仍难达到高标准农田条件的地块未纳入项目区。	专题论证、现场记录、设计说明	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合 ☐ 不适用	无

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
7		水源和灌溉条件	水源可靠，水量、水质和取用水条件满足农业灌溉需求；不存在有渠无水或建成后无法正常供水的明显风险。	水量分析、水质说明、水源工程资料、现场核查	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
8		排水、防洪和防潮条件	排水有出路，与骨干沟渠、河道或排涝设施衔接合理；洪涝、海水倒灌、盐碱化等风险已查清并有可行措施。	地形资料、水系图、排涝分析、现场核查	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
9		耕地稳定利用	项目区不存在大面积长期撂荒、鱼塘、林地、建设用地、历史非耕地或短期内可能退出耕作的地块；存在特殊情况的，已核实成因并明确处理。	现状调查、影像、地类资料、镇村说明	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	完善现状调查、影像、镇村说明
10	总体方案	改造条件和拆除重建	改造提升区域符合年度文件要求；拟拆除、重建已建设施的，已专门论证必要性和合理性；项目规模符合当年度规定。	原项目资料、现状评估、专项论证	☐ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合 ☒ 不适用	无
11		建设目标和总体布局	建设目标明确，总体布局与项目区主要制约因素相对应，统筹田、土、水、路、林、电、技、管综合治理。	设计报告、规划布局图、现场踏勘记录	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	报告缺章节
12	工程设计	工程措施必要性	各类工程根据现场实际需要设置；不设置某类工程的，初步设计已说明现状条件和不实施理由；不存在为凑投资设置无必要工程。	设计说明、工程布局、现场核查	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充部分地块无工程设施说明
13		建设标准和生态要求	工程标准符合现行规范，未设计超规格、超标准设施或与高标准农田无关内容；田间道路硬化、填塘、砍树、大挖大填等事项论证充分。	设计报告、图纸、计算书、现场核查	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
14		高效节水和地力提升	涉及高效节水或地力提升的，相关设计资料按年度要求单独成册或清晰列示，并形成专项审查意见；绿肥等措施落实当年度任务要求。	专项设计、面积统计、投资明细	☐ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合 ☒ 不适用	无
15	投资概算	亩均投入及财政补助标准	亩均投入、中央和省级财政补助、地方配套及资金来源符合项目年度有效任务和资金文件，不以压减概算降低建设标准或影响工程质量。	概算书、年度任务及资金文件、资金筹措说明	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	完善预算书名称

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表

序号	审查类别	审查事项	审查要点及判定标准	主要核验依据	审查结论	问题及处理意见
16		资金投向和投资结构	资金优先用于田内基础设施、田块和灌排等主要短板；各类工程投资与项目区制约因素相匹配，不列支无关内容，不以道路等单项工程挤占核心建设内容。	概算汇总表、分项投资表、工程布局及建设必要性说明	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无
17		工程量、单价及取费	工程量有图纸、计算过程和现场依据；定额套用、材料价格、单价分析、取费项目、计费基础、费率和使用范围符合评审时现行有效规定。	图纸、工程量计算书、概算、价格依据及单价分析	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	工程量与图纸联动复核
18	设计深度及图数一致性	文件组成和编制深度	初步设计报告、设计图册、概算书、工程量计算书及必要附件齐全，达到省初步设计编制技术规程规定的深度。	初步设计全套文件	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	对应最新造价信息修正
19		实测图和范围落图	规划设计以规定比例尺实测图为基础；项目红线、地块、现状设施和拟建工程位置清晰，可与农田建设管理信息系统衔接。	实测图、坐标成果、航拍影像、系统数据	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	补充实测图、航拍影像
20		图文量价一致	报告、图纸、工程量计算书、概算书中的项目名称、范围、规模、工程编号、数量、规格和投资数据相互一致。	初步设计全套文件交叉核对	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	完善初步设计全套文件
21	其他	实施计划和建后管护	施工计划符合农业生产和气候条件；明确质量安全、资产移交、管护主体、管护责任、管护经费和日常维护机制。	实施计划、管护方案、管护或移交材料	☐ 符合 ☒ 需补正 ☐ 不符合	细化施工、安全、管护和风险措施
22		其他重大问题	不存在影响项目立项、建设实施、资金安全或长期效益发挥的其他重大问题。	专家根据材料和现场情况判断	☒ 符合 ☐ 需补正 ☐ 不符合	无

符合性审查结论：☐通过，进入综合评分； ☒需补正，补正复核后再确定； ☐不通过，退回重新论证。

主要理由及需整改事项：无

日期：2026 年 9 月 14 日

汕尾市高标准农田建设项目初步设计符合性审查表（专家组名单）

项目名称：2026 年度汕尾市海丰县高标准农田建设项目

专家姓名	工作单位	专业	职称	签名
江林峰	汕尾市财政局投资评审中心	水利技术管理	高级工程师	江林峰
何飞勇	汕尾市水利勘测设计有限公司	水利	高级工程师	何飞勇
罗明	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	水利	高级工程师	罗明
林汉武	汕尾市农业机械化技术推广站	农业	农艺师	林汉武
叶连桥	宏骏勘察设计有限公司	国土	高级工程师	叶连桥

日期：2026 年 9 月 14 日