

G236 线汕尾市城区新湖至品清段灾害防治工程

施工图设计专家评审意见

2020 年 1 月 20 日，汕尾市公路事务中心组织召开 G236 线汕尾市城区新湖至品清段灾害防治工程专家评审会，参加会议的有勘察设计单位和特邀专家（名单附后）。与会代表听取了勘察设计单位汕尾市交通规划勘察设计院的设计情况介绍，审阅了设计文件，并进行认真的讨论，提出评审意见如下：

一、总体评价

该施工图设计文件内容基本完整，编制深度基本符合交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求。

施工图设计文件需进一步细化设计，对存在的不足之处，按审查意见修改完善后，可上报审批。

二、工程规模及主要工程内容

本项目起点桩号 K1313+100，终点桩号 K1315+900，长 2.8 公里，一级公路，两侧排水边沟受周边基建工程的破坏，存在雨天路侧排水不畅、路面积水、影响正常通行的情况。

主要实施内容为路肩硬化、路肩铺草皮、新建砼边沟、改造村道路面及新增雨水口设施等。

三、对施工图设计具体内容的审查意见

1、补充新建砼边沟与原有路面边缘线的位置关系，完善沟

底高程数据，以便准确施工。

2、增加排水边沟汇集处沟渠的清淤疏浚工作，以便快速排出路面积水。

3、重新核算路口盖板边沟的盖板受力及沟底承载力要求，完善优化设计方案。

4、取消预算中的“办公和生产用家具购置费”项目，核对预算中的勘察费是否与实际工作相符，按实际勘察设计工作量进行计费。

5、设计文件尚存在差错漏，需进一步核对补充。

6、吸纳与会代表其他合理意见。

专家签名：

马伟强、李健、孙伟群

公路建设项目施工图设计评审会议签到表

会议日期: 2020 年 1 月 20 日

[illegible]